

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя  
Росрыболовства

*В.И. Ларионов*

« 28 » сентября 2015 г.

Отчет об исполнении государственного задания ФГБУ «Управление водodelителя и нерестилищ» за III квартал 2015 года

Наименование показателя	Единицы измерения показателя объема (содержание государственной услуги (работы))	Значение, утвержденное в гос. задании на отчетный период (за III квартал)	Фактическое значение, за отчетный период (за III квартал)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6
<b>1. Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов:</b>					
1.1. Расчистка и углубление водопроводящих и сбросных каналов от заиливания, наносов песка и грунта с помощью экскаватора	Количество ила, песка и грунта, убранных из водопроводящих и сбросных каналов с помощью экскаватора, тыс.м <sup>3</sup>	102,0	102,0		Акт от 31.07.2015 г. № 15, Акт от 27.08.2015 г. № 16, Акт от 15.09.2015 г. № 18, Акт 18.09.2015 г. № 20,
1.2. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью бульдозера	Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью бульдозера, тыс.м <sup>3</sup>	---	---		
1.3. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью скрепера	Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью скрепера, тыс.м <sup>3</sup>	5,0	5,0		
1.4. Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей жесткой водной растительности, скошенной камышекосилкой, га	300	289,41	*	Акт от 07.07.2015 г. № 11, Акт от 14.07.2015 г. № 13, Акт от 16.07.2015 г. № 14.
<b>2. Содержание и обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе:</b>	Количество гидротехнических сооружений по видам, шт.	12	12		Справка о выполнении плана-графика, содержания комплекса водodelителя за III квартал 2015 г. по Наримановскому филиалу по эксплуатации водodelителя от 14.09.2015 г, Акт от 21.07.2015 г. (Обжоровский канал-рыбоход), Акт от 22.07.2015 г. (Старо-Иголжинский канал-рыбоход), Акт от 20.08.2015 г. (Иголжинский канал-рыбоход), Акт от 21.08.2015 г. (Васильевский канал-рыбоход)
2.1. Водodelительная дамба	шт.	1	1		
2.2. Водопропускная труба		2	2		
2.3. Русловая земляная плотина		1	1		
2.4. Разборчатая бетонная плотина		1	1		
2.5. Гидроузел		2	2		
2.6. Соединительная дамба		1	1		
2.7. Каналы-рыбоходы дельты р.Волги		4	4		

\* - Отклонение от запланированного объема III квартала на 10,59 га связано с перевыполнением в величину объема во II квартале т.г., в итоге выполнение работ по выкосу жесткой водной растительности во II и III кварталах составило 500 га (100 %).

Начальник ФГБУ «ВиН»

СОГЛАСОВАНО:

Врио руководителя Волго-Каспийского территориального управления Росрыболовства

(В.В. Ткачëв)

*В.И. Ларионов*

В.И. Ларионов



« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

26