

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя

Росрыболовства


В.И.Соколов

« 14 » сентября 2015 г.

ОТЧЕТ

ФГБУ «Репродукционный комплекс осетроводства» об исполнении государственного задания за 2014 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение планового показателя, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6
Раздел №1 Осуществление работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов					
Выращивание с последующим выпуском молоди водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения	Количество выращиваемой молоди водных биологических ресурсов. млн.шт.	Кутум: Молодь 5,0 молодь частичковых видов рыб 14,0	Кутум: Молодь 5,057 15,619		Акт выпуска молоди водных биологических ресурсов с 72 га. водоема от 17.июня 2014 г. Акт выпуска водных биологических ресурсов от 25.08.2014г
Раздел № 2 Осуществление работ по проведению рыбохозяйственной мелиорации объектов					

Расчистка и углубление водопроводящих и сбросных каналов от заиления, наносов песка и грунта с помощью экскаватора	Количество ила, песка и грунта, убранных из водопроводящих и сбросных каналов с помощью экскаватора, тыс.м ³	Рыбоходный канал от Сулакской бухты до зимовальных прудов	10,0	10,0		Акт приёмки выполненных работ от 31.03.2014
		Водопроводящий канал к Мехтебским НВВ	2,9	2,9		Акт приёмки выполненных работ от 30.06.2014г.
		Рыбоходный канал к 106-ти га водоёму	1,7	1,7		
		Рыбоходный канал от Сулакской бухты до зимовальных прудов	10,6	10,6		
		Рыбоходный канал к 608-ми га водоёму	9,2	9,2		
		Сбросной канал 262-х га водоёма	22,5	22,5		
		Сбросной канал 72-х га водоёма	1,8	1,8		
		Сбросной канал 608-ми га водоёма	15,0	15,0		Акт приёмки выполненных работ от 30.09.2014г.
Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей жесткой водной растительности, скошенной камышекосилкой, га	Водоём площадью 608 га	65,0	65,0		Акт приёмки выполненных работ от 31.03.2014г.
		Водоём площадью 608 га	78,0	78,0		Акт приёмки выполненных работ от 30.06.2014г.
		Водоём площадью 72 га	35,0	35,0		
		Водоём площадью 262 га	20,0	20,0		
		Водоём площадью 106 га	40,0	40,0		

		Водоём площадью 608 га	75,0	75,0		Акт приёмки выполненных работ от 30.09.2014г.
		Водоём площадью 262 га	40,0	40,0		
Содержание и обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений	Количество гидротехнических сооружений по видам. шт.	Шлюз регулятор на сбросе 608 га водоеме -1		1		Акт приёмки выполненных работ от 30.06.2014г
		Шлюз регулятор на сбросе 608 га водоеме -1		1		Акт приёмки выполненных работ от 22.11.2014г.
		Водоградительный вал 608 га водоема - 1		1		Акт приёмки выполненных работ от 31.03.2014г.
		Шлюз на водопроводящем канале 262 га водоема - 1		1		
		Шлюз на сбросе 262 га водоема - 1		1		
		Шлюз на сбросе 106 га водоема - 1		1		
		Шлюз на водопроводящем канале 72 га водоема - 1		1		

Начальник

ФГБУ «Репродукционный комплекс осетроводства»

С.И Амаев

« 19 » декабря 2014г.

М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства

М.Р. Джафаров

« 29 » декабря 2014г.

М.П.