

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя
Росрыболовства

(Подпись)
(В.И. Ларионов)

« 31 » *декабря* 2015 г.

Отчет об исполнении государственного задания ФГБУ «Управление вододельителя и нерестилищ» за IV квартал 2015 года

Наименование показателя	Единицы измерения показателя объема (содержание государственной услуги (работы))	Значение, утвержденное в гос. задании на отчетный период (за IV квартал)	Фактическое значение, за отчетный период (за IV квартал)	Характери- стика причин отклонения от заплани- рованных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6
1. Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов:					
1.1. Расчистка и углубление водопроводящих и сбросных каналов от заиливания, наносов песка и грунта с помощью экскаватора	Количество ила, песка и грунта, убранных из водопроводящих и сбросных каналов с помощью экскаватора, тыс.м ³	36,0	34,727	*	Акт от 23.10.2015 г. № 23, Акт от 05.11.2015 г. № 25, Акт от 06.11.2015 г. № 26.
1.2. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью бульдозера	Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью бульдозера, тыс.м ³	---	---		
1.3. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью скрепера	Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью скрепера, тыс.м ³	5,0	4,919	*	
1.4. Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей жесткой водной растительности, скошенной камышекосилкой, га	---	---		
2. Содержание и обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе:					
2.1. Вододельительная дамба	шт.	12	12		Справка о выполнении плана-графика, содержания комплекса вододельителя за IV квартал 2015 г. по Наримановскому филиалу по эксплуатации вододельителя от 20.11.2015 г., Акт от 20.11.2015 г., Акт от 07.10.2015 г. (Карайский канал-рыбоход), Акт от 08.10.2015 г. (Трехизбинский канал-рыбоход), Акт от 09.10.2015 г. (Мало-Белинский канал-рыбоход), Акт от 09.10.2015 г. (Рычинский канал-рыбоход)
2.2. Водопропускная труба		1	1		
2.3. Русловая земляная плотина		2	2		
2.4. Разборчатая бетонная плотина		1	1		
2.5. Гидроузел		1	1		
2.6. Соединительная дамба		2	2		
2.7. Каналы-рыбоходы дельты р.Волги		1	1		
		4	4		

* - Отклонение от запланированного объема 4 квартала расчистки с помощью экскаватора на 1,273 тыс.м³ и с помощью скрепера на 0,081 тыс.м³ связано с перевыполнением на эту величину объема во 2 квартале т.е., что в итоге, при годовом плане 2015 года выполнение составляет 228,0 и 20,0 тыс.м³ соответственно (по 100 %).


Начальник ФГБУ «УВиН»

СОГЛАСОВАНО:

Врио Руководителя Волго-Каспийского
территориального управления Росрыболовства

(В.В. Ткачёв)

(Подпись)



В.И. Ларионов