



УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя
Росрыболовства
В.И.Соколов
«15» июля 2014г.

ОТЧЕТ

ФГБУ «Репродукционный комплекс осетроводства» об исполнении государственного задания за 2 квартал 2014года

Наименование показателя	Единица измерения	Значение планового показателя, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6
Раздел №1 Осуществление работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов					
Выращивание с последующим выпуском молоди водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения	Количество выращиваемой молоди водных биологических ресурсов. млн.шт.	Кутум: Молодь 5,057	Кутум: Молодь 5,057		Акт выпуска молоди водных биологических ресурсов с 72 га. водоема от 11.июня 2014 г.

Раздел № 2 Осуществление работ по проведению рыбохозяйственной мелиорации объектов

Расчистка и углубление водопроводящих и сбросных каналов от заиления, наносов песка и грунта с помощью экскаватора	Количество ила, песка и грунта, убранных из водопроводящих и сбросных каналов с помощью экскаватора, тыс.м ³	Водопроводящий канал к Мехтебским НВВ		2,9	Оставшаяся часть объёмов госзадания за 1 квартал была выполнена во втором квартале	Акт приёмки выполненных работ от 17.06.2014
		Рыбоходный канал от Сулакской бухты до зимовальных прудов		10,6		
		Рыбоходный канал к 106-ти га водоёму		1,7		
		Рыбоходный канал к 608-ми га водоёму		9,2		
		Сбросной канал 262-х га водоёма	22,5 [✓]	22,5		
		Сбросной канал 72-х га водоёма	1,8 [✓]	1,8		
		Сбросной канал 608-ми га водоёма	15,0 [✓]	0	Причину смотреть в пояснительной записке	
Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей жесткой водной растительности, скошенной камышекосилкой, га	Водоём площадью 608 га	78,0 [✓]	78,0		Акт приёмки выполненных работ от 19.06.2014
		Водоём площадью 72 га	35,0 [✓]	35,0		
		Водоём площадью 262 га	20,0 [✓]	20,0		

		Водоём площадью 106 га	40,0	40,0		
Содержание и обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений	Количество гидротехнических сооружений по видам. шт.	Шлюз на водопроводящем канале 106-ти га водоёма –1		1		Акт приёмки выполненных работ от 22.06.2014

Начальник



С.И Амаев

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. Руководителя Западно-Каспийского
Территориального управления Росрыболовства



М.Т.Алиев

2014г.

М.П.