



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя
Росрыболовства

(Н.В. Шведов)

«4» октября 2013 г.

Отчет об исполнении государственного задания ФГБУ «Управление водodelителя и нерестилищ»
за III квартал 2013 года в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

Наименование показателя	Виды работ	Единицы измерения показателя объема (содержание государственной услуги (работы))	Значение, утвержденное в гос. задании на отчетный период (за III квартал)	Фактическое значение, за отчетный период (за III квартал)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Осуществление работ по рыбохозяйственной мелiorации водных объектов	1. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором	Количество ила, песка и грунта убранных экскаватором, тыс.м ³	140,0	142,0*		Акт от 18.09.2013 г. № 36.* Акт от 19.09.2013 г. № 38.* Акт от 20.09.2013 г. № 41.*
	2. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью бульдозера	Количество ила, песка и грунта убранных с помощью бульдозера, тыс.м ³	---	---		
	3. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью скрепера	Количество ила, песка и грунта убранных с помощью скрепера, тыс.м ³	1,5	1,5*		
	4. Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей жесткой водной растительности скошенной камышекосилкой, га	1081,0	1112,47		Акт от 29.07.2013 г. № 24, Акт от 31.07.2013 г. № 26, Акт от 12.08.2013 г. № 28, Акт от 14.08.2013 г. № 29, Акт от 21.08.2013 г. № 30, Акт от 28.08.2013 г. № 31, Акт от 30.08.2013 г. № 32.

* - фактические объемы выполненных работ будут уточнены после их приемки в конце текущего квартала.

Врио Начальника управления

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Руководителя Волго-Каспийского
территориального управления

(Д.А. Феоктистов)

2013 г.



Е.В. Шведов