

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя  
Росрыболовства

*В.И. Соколов*  
(В.И. Соколов)

«14» января 2015 г.

Отчет об исполнении государственного задания ФГБУ «Управление вододелителя и нерестилищ»  
за 2014 год в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

| Наименование показателя   | Виды работ   | Единицы измерения показателя объема (содержание государственной услуги (работы))  | Значение, утвержденное в гос.задании на отчетный период (за 2014 год) | Фактическое значение, за отчетный период (за 2014 год) | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя  |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  |
| Осуществление работ по рыбохозяйственной мелiorации водных объектов | 1 Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором          | Количество ила, песка и грунта, убранных экскаватором, тыс.м <sup>3</sup>         | 190,42  | 191,091  |  | Акт от 23.09.2014 № 36,<br>Акт от 24.09.2014 № 38,<br>Акт от 25.09.2014 № 39,<br>Акт от 11.11.2014 г. № 42,<br>Акт от 18.11.2014 г. № 43,<br>Акт от 26.11.2014 г. № 44.  |
|   | 2. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью бульдозера | Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью бульдозера, тыс.м <sup>3</sup> | ---   | ---  |  |  |
|   | 3. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью скрепера   | Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью скрепера, тыс.м <sup>3</sup>   | 11,0  | 11,664   |  |  |
|   | 4. Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой  | Площадь зарослей жесткой водной растительности, скошенной камышекосилкой, га      | 1670,0  | 1674,307   |  | Акт от 10.06.2014 № 6, Акт от 11.06.2014 № 8,<br>Акт от 16.06.2014 № 9, Акт от 23.06.2014 № 14,<br>Акт от 24.06.2014 № 16, Акт от 08.07.2014 № 17,<br>Акт от 09.07.2014 № 19, Акт от 10.07.2014 № 21,<br>Акт от 23.07.2014 № 22, Акт от 24.07.2014 № 24,<br>Акт от 25.07.2014 № 26, Акт от 06.08.2014 № 28,<br>Акт от 06.08.2014 № 29. |

Начальник ФГБУ «УВиН»

*Воронцов*

В. И. Ларионов

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Руководителя Волго-Каспийского  
территориального управления

(Д.А. Феоктистов)

«17» 12 2014 г.



**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель руководителя  
Росрыболовства

*В.И. Соколов*

«14» января 2015 г.

**Отчет об исполнении государственного задания ФГБУ «Управление вододелителя и нерестилищ»  
за IV квартал 2014 года в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»**

| Наименование показателя   | Виды работ   | Единицы измерения показателя объема (содержание государственной услуги (работы))  | Значение, утвержденное в гос.задании на отчетный период (за IV квартал) | Фактическое значение, за отчетный период (за IV квартал) | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя                                  |
|---|--|---|---|--|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  |
| Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов | 1 Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором          | Количество ила, песка и грунта, убранных экскаватором, тыс.м <sup>3</sup>         | 88,0  | 88,222   |  | Акт от 11.11.2014 г. № 42,<br>Акт от 18.11.2014 г. № 43,<br>Акт от 26.11.2014 г. № 44. |
|   | 2. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью бульдозера | Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью бульдозера, тыс.м <sup>3</sup> | ---   | ---  |  |  |
|   | 3. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью скрепера   | Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью скрепера, тыс.м <sup>3</sup>   | 3,8   | 3,838  |  |  |
|   | 4. Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой  | Площадь зарослей жесткой водной растительности, скошенной камышекосилкой, га      | ---   | ---  |  |  |

**Начальник ФГБУ «УВиН»**

**СОГЛАСОВАНО:**

И.о. Руководителя Волго-Каспийского  
территориального управления

*Д.А. Феоктистов* (Д.А. Феоктистов)

«14» 12 2014 г.

*В.И. Ларионов*

**В. И. Ларионов**



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Заместитель руководителя  
Росрыболовства

*В.И. Соколов*

«14» января 2015 г.

**Отчет об исполнении государственного задания ФГБУ «Управление вододелителя и нерестилищ» за 2014 год**

| Наименование показателя  | Виды работ  | Единицы измерения показателя объема (содержание государственной услуги (работы))  | Значение, утвержденное в гос.задании на отчетный период (за 2014 год) | Фактическое значение, за отчетный период (за 2014 год) | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя  |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  |
| Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов                              | 1. Содержание и обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе:                                      | шт  | 20  | 20   |  | Акт от 19.03.2014 № 1, Акт от 17.06.06.2014 № 11, Акт от 19.09.2014 № 35, Акт от 03.12.2014 № 46.  |
|  | 1.1. Вододелительная дамба  |   | 1   | 1  |  |  |
|  | 1.2. Водопропускная труба   |   | 2   | 2  |  |  |
|  | 1.3. Русловая земляная плотина  |   | 1   | 1  |  |  |
|  | 1.4. Разборчатая бетонная плотина   |   | 1   | 1  |  |  |
|  | 1.5. Гидроузел  |   | 2   | 2  |  |  |
|  | 1.6. Соединительная дамба   |   | 1   | 1  |  |  |
|  | 1.7. Каналы-рыбоходы дельты р.Волги   |   | 12  | 12   |  |  |
|  | 2. Расчистка и углубление водопроводящих и сбросных каналов от заиливания, наносов песка и грунта с помощью экскаватора | Количество ила, песка и грунта, убранных экскаватором, тыс.м <sup>3</sup>         | 208,574   | 211,343  |  | Акт от 17.04.2014 № 2, Акт от 18.04.2014 № 3, Акт от 22.04.2014 № 4, Акт от 06.08.2014 № 30, Акт от 14.08.2014 № 31, Акт от 28.08.2014 № 32, Акт от 23.09.2014 № 37, Акт от 25.09.2014 № 40, Акт от 31.10.2014 № 41, Акт от 05.12.2014 № 47, Акт от 09.12.2014 № 48. |
|  | 3. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью бульдозера                      | Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью бульдозера, тыс.м <sup>3</sup> | 14,02   | 14,465   |  | Акт от 10.06.2014 № 7, Акт от 16.06.2014 № 10, Акт от 23.06.2014 № 13, Акт от 24.06.2014 № 15, Акт от 08.07.2014 № 18, Акт от 09.07.2014 № 20, Акт от 23.07.2014 № 23, Акт от 25.07.2014 № 25, Акт от 05.08.2014 № 27, Акт от 14.08.2014 № 30/1.                     |
| 4. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью скрепера | Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью скрепера, тыс.м <sup>3</sup>   | 28,364  | 28,744  |  |  |  |
| 5. Уничтожение жесткой водной растительности камышкосилкой                                       | Площадь зарослей водной растительности, скошенной камышкосилкой, га   | 900,0   | 906,813   |  |  |  |

Начальник ФГБУ «УВиН»

**СОГЛАСОВАНО:**

И.о. Руководителя Волго-Каспийского территориального управления

(Д.А. Феоктистов)

«14» 12 2014 г.

*В.И. Ларионов*

**В.И. Ларионов**



УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель руководителя  
Росрыболовства

*В.И. Соколов*  
(В.И. Соколов)

«14» января 2015 г.

Отчет об исполнении государственного задания ФГБУ «Управление водodelителя и нерестилищ» за IV квартал 2014 года

| Наименование показателя  | Виды работ  | Единицы измерения показателя объема (содержание государственной услуги (работы))  | Значение, утвержденное в гос.задании на отчетный период (за IV квартал) | Фактическое значение, за отчетный период (за IV квартал) | Характеристика причин отклонения от запланированных значений                  | Источник информации о фактическом значении показателя |
|--|---|---|---|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   |
| Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов                              | 1. Содержание и обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе:                                      | шт  | Количество гидротехнических сооружений по видам, шт                     | 12   | 12  | Акт от 03.12.2014 № 46.                               |
|  | 1.1. Водodelительная дамба  |   | 1   | 1  |   |   |
|  | 1.2. Водопропускная труба   |   | 2   | 2  |   |   |
|  | 1.3. Русловая земляная плотина  |   | 1   | 1  |   |   |
|  | 1.4. Разборчатая бетонная плотина   |   | 1   | 1  |   |   |
|  | 1.5. Гидроузел  |   | 2   | 2  |   |   |
|  | 1.6. Соединительная дамба   |   | 1   | 1  |   |   |
|  | 1.7. Каналы-рыбоходы дельты р.Волги   |   | 4   | 4  | Акт от 28.11.2014 № 45.   |   |
|  | 2. Расчистка и углубление водопроводящих и сбросных каналов от заиливания, наносов песка и грунта с помощью экскаватора | Количество ила, песка и грунта, убранных экскаватором, тыс.м <sup>3</sup>         | 70,0  | 70,77  | Акт от 31.10.2014 № 41,<br>Акт от 05.12.2014 № 47,<br>Акт от 09.12.2014 № 48. |   |
|  | 3. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью бульдозера                      | Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью бульдозера, тыс.м <sup>3</sup> | 7,01  | 7,168  |   |   |
| 4. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью скрепера | Количество ила, песка и грунта, убранных с помощью скрепера, тыс.м <sup>3</sup>   | 9,45  | 9,49  |  |   |   |
| 5. Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой                                      | Площадь зарослей водной растительности, скошенной камышекосилкой, га  | ---   | ---   |  |   |   |

Начальник ФГБУ «УВиН»

*В.И. Ларионов*

В.И. Ларионов

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Руководителя Волго-Каспийского  
территориального управления

(Д.А. Феоктистов)

«17» 11 2014 г.

