

**Отчет о реализации Федеральной целевой программы «Повышение  
эффективности использования и развития ресурсного потенциала  
рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах»**

**Об основных итогах реализации программы в 2010 году**

Количество объектов, по которым предусмотрены лимиты государственных капитальных вложений на 2010 год составляет 32 единицы, из них: 27 единиц по Росрыболовству, 5 единиц по ФСБ.

Основные ключевые мероприятия по направлению «капитальные вложения»:

по Росрыболовству:

- Реконструкция рыбоводных заводов: г. Кандалакша, Мурманская область; с. Икрыное, Икрянинский район, Астраханская область; пос. Трудфронт, Икрянинский район, Астраханская область, на Волжской ГЭС, пос. Рыбоводный, Среднеахтубинский район, Волгоградская область»;

- Строительство флота для государственных нужд;

по ФСБ:

- Пограничные патрульные катера и лодки 33 единицы;

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

На 2010 год заключено 59 государственных контрактов на сумму 1 738 274,4 тыс. рублей, в том числе по Росрыболовству 54 на сумму 662 774,4 тыс. рублей, по ФСБ России 5 на сумму 1 075 500,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году, по 7 переходящим контрактам прошлых лет составляет 1 250 266,1 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 года 52 контрактам составляет 488 008,3 тыс. рублей.

Объем софинансирования в 2010 году 2 500 000,0 тыс. рублей, а также из внебюджетных источников – 10 792 200,0 тыс. рублей («капитальные вложения»).

На конец года неиспользованный остаток составил 1 044 359,0 тыс. рублей, указанные средства возвращены в федеральный бюджет.

Низкое освоение мероприятий сложилось по направлениям «Строительство флота для государственных нужд» и «Реконструкция портовых сооружений рыбных терминалов морских портов», на долю которых приходилось 72% годовых лимитов бюджетных ассигнований (1 030 980,0 тыс. рублей при годовом лимите 1 424 500,0 тыс. рублей).

Освоение по ним по итогам 2010 года составило 9 %.

### 2011 год

В 2011 году бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета в рамках Программы составили 1 302 875,8 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетные инвестиции – 459 535,8 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты – 91 340,0 тыс. рублей;
- НИОКР – 49 700,0 тыс. рублей.

В 2011 году из федерального бюджета по государственным контрактам профинансированы работы на общую сумму 1 132 920,0 тыс. рублей.

По мероприятиям:

- **«Строительство и реконструкция объектов по воспроизводству водных биологических ресурсов»** в 2011 году действовало 3 переходящих контракта прошлых лет на сумму 32 335,9 тыс. рублей и было заключено 8 новых контрактов на общую сумму 335 944,7 тыс. рублей.

- **«Строительство и реконструкция научно-производственных центров по созданию технологий аква- и марикультуры (в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов)»** было предусмотрено 47 872,0 тыс. рублей работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- **«Строительство флота для государственных нужд»** были выделены средства в размере 18 000,0 тыс. рублей, построено 10 катеров. Лимиты денежных средств освоены в полном объеме.

- **«Реконструкция портовых сооружений рыбных терминалов морских портов»** 2011 году предусматривалось финансирование 3 объектов на общую

сумму 17 308,8 тыс. рублей. Фактически кассовый расход по направлению составил 1 640,4 тыс. рублей.

### 2012 год

Лимиты государственных капитальных вложения на 2012 год предусмотрены по 22 объектам, из них: 17 единиц по Росрыболовству, 5 единиц по ФСБ России. Заключено 32 государственных контракта (соглашения) на сумму 1 650364,96 тыс. рублей 92,1 % от годовых бюджетных назначений.

Основные ключевые мероприятия, предусмотренные Программой в 2012 году по направлению «капитальные вложения»:

#### по Росрыболовству:

-Строительство и реконструкция рыбоводных заводов : Ростовская область; Николаевский район, Хабаровский край; пос. Приморский, Котельниковский район, Волгоградская область. пос. Трудфронт, Икрянский район, Астраханская область.

-Реконструкция лососевых рыбоводных заводов, с. Барабаш, Хасанский район, Приморский край; пос. Ясноморск, Невельский район, Сахалинская область;

- Реконструкция научно-производственного инновационного центра по созданию технологий аквакультуры, г. Владивосток, Приморский край;

-Реконструкция и техническое перевооружение заводов: г. Конаково, Тверская область; д. Горетово, Можайский район, Московская область.;

- Строительство завода по выращиванию молоди стерляди и щуки, Самарская область.

Строительство судов для целей рыбоохраны и катеров – 39 единиц;

#### по ФСБ России:

- строительство и поставка пограничных патрульных катеров и лодок – 36 единиц;

- объект «Патрульное судно типа «Спрут» (проект 22120)» - продолжение строительства судна (заложено в 2011 году, заводской № 51).

по направлению НИОКР:

- «Научное обеспечение проведение мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов» - 5500,0 тыс. рублей.

- «Научное обеспечение разработки новых технологий глубокой переработки водных биологических ресурсов» - 10500,0 тыс. рублей.

### **Основные итоги реализации программы за 2012 год**

Крайне неудовлетворительно реализованы государственные контракты по следующим объектам:

- реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода, ФГБУ "Севкаспрыбвод" велась по двум вновь заключенным контрактам на общую сумму 27 718,3 тыс. рублей. Работы подрядчиком (ООО «Адекват») выполнены всего на 13 333,2 тыс. рублей, годовые лимиты бюджетных средств освоены на 47,9 %. Сорван запланированный на 2012 год ввод объекта в эксплуатацию (реконструкция завода ведется с 2008 года);

- техническое перевооружение Можайского производственно экспериментального рыбоводного завода ФГБУ "Мосрыбвод" фактически сорвано недобросовестным подрядчиком (ООО «Диммакс»). Не завершена нулевой цикл строительства здания рыбоводного цеха, государственный контракт на сумму 51 677,1 тыс. рублей реализован всего на 15,8 % (8 158,2 тыс. рублей).;

- реконструкция Цимлянского рыбоводного завода, ФГБУ «Аздонрыбвод» по вновь заключенному государственному контракту в 2012 году предусматривала выполнение дноуглубительных работ (Цимлянское водохранилище) на водоподводящем канале общей длиной 4586 м, предназначенном для подачи воды к насосной станции. Из-за позднего начала работ подрядчиком и раннего наступления аномально низких температур (12 декабря - ниже минус 20 градусов) дноуглубительные работы были прекращены

(фактическое выполнено дноуглубление канала протяженностью около 500 м). Государственный контракт на сумму 51 548,5 тыс. рублей реализован на 24,9 % (освоено 12 855,9 тыс. рублей бюджетных средств).

направление «Строительство и реконструкция научно-производственных центров по созданию технологий аква - и марикультура (в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов)».

В 2012 году по 2-м объектам было заключено 3 государственных контракта на общую сумму 167 578,9 тыс. рублей:

- реконструкция научно-производственного инновационного центра по созданию технологий аквакультуры ФГУП «ТИНРО-центр» - контракт на сумму 99 154,9 тыс. рублей. В результате неквалифицированных действий специалистов ФГУП «ТИНРО-центр» при подготовке проектной документации для оформления заключения госэкспертизы, а также из-за нарушения подрядной организацией графика завоза на о. Попов металлоконструкций и крепежного материала строительно-монтажные работы выполнены на сумму 46 928,3 тыс. рублей, освоение бюджетных средств составило 47,1 %. Подрядчику (ООО "ПСК") предъявлена претензия. Незавершенное строительство должно быть законсервировано из-за прекращения в 2012 году срока действия ФЦП;

- реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству ФГУП «ВНИИПРХ» - контракт на сумму 54 505,9 тыс. рублей. Недобросовестность подрядной организации (ООО «Диммакс») и несанкционированные Росрыболовством действия руководства ФГУП «ВНИИПРХ» привели к срыву реализации государственного контракта. Завершены только работы нулевого цикла, выполнен монтаж металлоконструкций. Строительно-монтажные работы выполнены на сумму 22 105,7 тыс. рублей (40,6 % от суммы контракта). К исполнению второго государственного контракта на сумму 13 918,1 тыс. рублей этот же подрядчик (ООО «Диммакс») не приступал. Освоение выделенных бюджетных средств по данному объекту составило всего 32,2 %.

направление «Строительство флота для государственных нужд».

В 2012 году заключенные по указанному направлению 3 государственных контракта выполнены в полном объеме.:

**по ФСБ России:**

- объект «Пограничный патрульный катер (проект «КС-110»))» государственный контракт на строительство и поставку 1 единицы выполнен в полном объеме.

- объект «Пограничный патрульный катер (проект «КС-701»))» - государственный контракт на строительство и поставку 8 единиц выполнен в полном объеме.

- объект «Пограничная моторная лодка (проект «Мастер-651»))»- государственный контракт на строительство и поставку 25 единиц выполнен в полном объеме.

- объект «Пограничная моторная лодка (проект «Кайман - № 450А»))» - государственный контракт на строительство и поставку 2 единиц выполнен в полном объеме;

- объект «Патрульное судно типа «Спрут» (проект 22120))» - выполнены работы по продвижению технической готовности судна до 70%. Дебиторская задолженность в размере 33 722,0 тыс. рублей.

**По направлению НИОКР:**

В рамках Программы по направлению «Научные исследования и разработки в рыбохозяйственной сфере» федеральным бюджетом предусмотрено 16 000,0 тыс. рублей.

За 2012 год по указанному направлению заключено 7 государственных контрактов на сумму 15 900,0 тыс. рублей (экономия 100,0 тыс. рублей):

- по мероприятию «Научное обеспечение проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов» заключено 2 государственного на сумму 5 500,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Научное обеспечение разработки новых технологий глубокой переработки водных биологических ресурсов» заключено 5 государственных контрактов на сумму- 10 400,0 тыс. рублей.

Указанные государственные контракты выполнены в полном объеме.