

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя
Росрыболовства

В. И. Соколов

июль 2013 г.



Отчет об исполнении государственного задания ФГБУ «Управление водodelителя и нерестилищ» за II квартал 2013 года

Наименование показателя	Виды работ	Единицы измерения показателя объема (содержание государственной услуги (работы))	Значение, утвержденное в гос. задании на отчетный период (за II квартал)	Фактическое значение, за отчетный период (за II квартал)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов	1. Содержание и обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений	шт.	8	8		Акт от 19.06.2013 г. № 15.
	1.1. Водodelительная дамба		1	1		
	1.2. Водопропускная труба		2	2		
	1.3. Руслвая земляная плотина		1	1		
	1.4. Разборчатая бетонная плотина		1	1		
	1.5. Гидроузел		2	2		
	1.6. Соединительная дамба		1	1		
	2. Каналы-рыбоходы дельты р. Волга		4	4		
	3. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором	Количество ила, песка и грунта убранных экскаватором, тыс.м ³	36,0	36,3	Акт от 19.04.2013 г. № 2, Акт от 22.04.2013 г. № 4, Акт от 23.04.2013 г. № 6.	
	4. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью бульдозера	Количество ила, песка и грунта убранных с помощью бульдозера, тыс.м ³	---	---		
5. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью скрепера	Количество ила, песка и грунта убранных с помощью скрепера, тыс.м ³	5,0	5,212			
6. Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей водной растительности скошенной камышекосилкой, га	300	360,895	Акт от 07.06.2013 г. № 10, Акт от 10.06.2013 г. № 11, Акт от 19.06.2013 г. № 14, Акт от 20.06.2013 г. № 16, Акт от 21.06.2013 г. № 18.		

Начальник управления

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Волго-Каспийского территориального управления

(Г.А. Судаков)

2013 г.

Воронцов

В.И. Ларионов



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя
Росрыболовства

(*В.И. Соколов*)



2013 г.

Отчет об исполнении государственного задания ФГБУ «Управление водodelителя и нерестилищ» за II квартал 2013 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

Наименование показателя	Виды работ	Единицы измерения показателя объема (содержание государственной услуги (работы))	Значение, утвержденное в гос.задании на отчетный период (за II квартал)	Фактическое значение, за отчетный период (за II квартал)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов	1. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором	Количество ила, песка и грунта убранных экскаватором, тыс.м ³	43,0	44,979		Акт от 19.04.2013 г. № 3, Акт от 22.04.2013 г. № 5, Акт от 23.04.2013 г. № 7.
	2. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью бульдозера	Количество ила, песка и грунта убранных с помощью бульдозера, тыс.м ³	---	---		
	3. Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта с помощью скрепера	Количество ила, песка и грунта убранных с помощью скрепера, тыс.м ³	2,0	2,104		
	4. Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей жесткой водной растительности скошенной камышекосилкой, га	650,0	665,45		Акт от 10.06.2013 г. № 12, Акт от 11.06.2013 г. № 13, Акт от 20.06.2013 г. № 17, Акт от 21.06.2013 г. № 19.

Начальник управления

Воронцов

В.И. Ларионов



СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Волго-Каспийского
территориального управления



(Г.А. Судаков)

2013 г.