

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель руководителя Росрыболовства

В.И. Соколов

10 января 2014 г.

Отчет по рыбохозяйственной мелиорации в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» ФГБУ «Амуррыбвод» за 4 квартал 2013 года.

Наименование работы	Ед. измерения	Объекты проведения работ	Значение утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин невыполнения	Источник информации о фактическом выполнении показателя
Уничтожение мягкой водной растительности с помощью бредня вручную	Площадь зарослей мягкой водной растительности, га	На участке р. Амур от 757 по 748км Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край	40,0	-	Работы в полном объеме выполнены в 3 квартале	Акт выполнения работ по проведению рыбохозяйственной мелиорации водных объектов от 30.09.2013г.
		На участке р. Амур от 664 по 655км Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край	42,1	-	Работы в полном объеме выполнены в 3 квартале	
Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором	Количество ила, песка и грунта, убранных экскаватором тыс.м ³	Протока Кирпичная р.Ануй Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край	22,5	-	Работы в полном объеме выполнены в 3 квартале	Акт выполнения работ по проведению рыбохозяйственной мелиорации водных объектов

						от 23.08.2013г; от 20.09.2013г.
Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором	Количество ила, песка и грунта, убранных экскаватором тыс.м ³	Протока соединяющая выростной пруд, с р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	21,0	-	Работы в полном объеме выполнены в 3 квартале	Акт выполнения работ по проведению рыбохозяйственной мелиорации водных объектов от 21.08.2013г.
		Выростной пруд, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	1,4	-	Работы в полном объеме выполнены в 3 квартале	
		Устьевая часть р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	0,8	-	Работы в полном объеме выполнены в 3 квартале	
		Искусственный канал, соединяющий р. М. Уда с протокой, ведущей к выростному пруду, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	0,12	-	Работы в полном объеме выполнены в 3 квартале	
Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей трактором	Площадь расчистки устьев и русел рек от древесных завалов, трактором, га	Искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	6,0	-	Работы в полном объеме выполнены в 3 квартале	
Вспашка и боронование поверхностного слоя грунта на перекатах	Площадь вспашки и боронование поверхностного слоя грунта на перекатах	Выростной пруд, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	1,2	-	Работы в полном объеме выполнены в 3 квартале	

водоемов	водоемов, га					
Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей жесткой водной растительности скошенной камышекосилкой, га	Выростной пруд, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	1,1	-	Работы в полном объеме выполнены в 3 квартале	Акт выполнения работ по проведению рыбохозяйственной мелиорации водных объектов от 30.08.2013г.

И.о. начальника учреждения

В.А. Чихачев

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Амурского территориального управления
Росрыболовства

С.В. Михеев

