

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель руководителя
Росрыболовства


В.И. Соколов

" 14 " января 2015 г.

Отчет об исполнении государственного задания на выполнение рыбохозяйственной мелиорации в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

ФГБУ «Амуррыбвод» за 4 квартал 2014 года.

Наименование работы	Ед. измерения	Объекты проведения работ	Значение утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин не выполнения	Источник информации о фактическом выполнении показателя
Уничтожение мягкой водной растительности с помощью бредня вручную	Площадь зарослей мягкой водной растительности, га	На участке р. Амур от 757 по 748км Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 22.07.2014
		На участке р. Амур от 664 по 655км Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 30.07.2014

		Базовая протока, Ануйского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 30.07.2014
Расчистка проток, устьев и русел рек от заиления, наносов песка и грунта экскаватором	Количество ила, песка и грунта, убранных экскаватором тыс.м ³	Базовая протока, протока Кирпичная Ануйского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 17.09.2014
		Искусственно вырытая протока, соединяющая выростной пруд с р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 29.10.2014
		Выростной пруд, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 29.10.2014
		Устьевая часть р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 29.10.2014
		Искусственный канал, соединяющий р. М. Уда с протокой, ведущей к выростному пруду, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 29.10.2014
Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей трактором	Площадь расчистки устьев и русел рек от древесных завалов, трактором, га	Базовая протока, Ануйского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 30.07.2014
		Искусственно вырытая протока, соединяющая выростной пруд с р.	-	-		Акт выполнения работ

		М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край				29.10.2014
Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с помощью ручных инструментов	Площадь расчистки устьев и русел рек от древесных завалов с помощью ручных инструментов, га	Базовая протока, Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 30.07.2014
		Искусственно вырытая протока, соединяющая выростной пруд с р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 29.10.2014
Вспашка и боронование поверхностного слоя грунта на перекатах водоемов	Площадь вспашки и боронование поверхностного слоя грунта на перекатах водоемов, га	Выростной пруд, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 29.10.2014
Расчистка русел водопроводящих и сбросных каналов от кустарников и иной растительности с помощью ручных инструментов	Протяженность очищенных с помощью ручных инструментов русел проводящих и сбросных каналов, км	Базовая протока, Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 30.07.2014
		Искусственно вырытая протока, соединяющая выростной пруд с р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 29.10.2014
Уничтожение жесткой и мягкой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей жесткой водной растительности скошенной камышекосилкой, га	Выростной пруд, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	-	-		Акт выполнения работ 29.10.2014

Очистка водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, а также брошенных сетей и иных бесхозных орудий лова	Количество мусора, а также брошенных сетей и иных бесхозных орудий лова тыс.м ²	р. М. Уда, Удинского рыбноводного завода, Хабаровский край	28	*	
		Протока Кирпичная, Анюйского рыбноводного завода, Хабаровский край	10	10	Акт выполнения работ 29.10.2014

* Работы были выполнены в полном объеме в 3 квартале.

Начальник учреждения



А.С. Слободчиков

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Амурского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству



С.В. Михеев

Курышев А.К.
8 (4212)56-38-87