


"УТВЕРЖДАЮ"
 Заместитель руководителя
 Росрыболовства


 В.И. Соколов

" 14 " август 2015 г.

Отчет об исполнении государственного задания на выполнение рыбохозяйственной мелиорации в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

ФГБУ «Амуррыбвод» за 2014 год.

Наименование работы	Ед. измерения	Объекты проведения работ	Значение утвержденное в государственном задании за год по кварталам				Фактическое значение за год по кварталам				Характеристика причин невыполнения	Источник информации о фактическом выполнении показателя
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Уничтожение мягкой водной растительности с помощью бредня вручную	Площадь зарослей мягкой водной растительности, га	На участке р. Амур от 757 по 748 км Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край		20	20			20	20			Акт выполнения работ 22.07.2014
		На участке р. Амур от 664 по 655 км Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край		20	22,1			20	22,1			Акт выполнения работ 30.07.2014

Уничтожение мягкой водной растительности с помощью бредня вручную	Площадь зарослей мягкой водной растительности, га	Базовая протока, Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край			2				2		Акт выполнения работ 30.07.2014
Расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка и грунта экскаватором	Количество ила, песка и грунта, убранных экскаватором тыс.м ³	Базовая протока, протока Кирпичная Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край	3,13	10			3,13	10			Акт выполнения работ 17.09.2014
		Искусственно вырытая протока, соединяющая выростной пруд с р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	1,54	8			0*	9,54***			Акт выполнения работ 29.10.2014
		Выростной пруд, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край			1,5				1,5		Акт выполнения работ 29.10.2014
		Устьевая часть р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край			1				1		Акт выполнения работ 29.10.2014
		Искусственный канал, соединяющий р. М. Уда с протокой, ведущей к выростному пруду, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край			0,15				0,15		Акт выполнения работ 29.10.2014
		Базовая протока, Анюйского рыбоводного завода, Хабаровский край	2	1,02			2	1,02			Акт выполнения работ 30.07.2014
Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей трактором	Площадь расчистки устьев и русел рек от древесных завалов, трактором, га	Искусственно вырытая протока, соединяющая	5	1			5	1		Акт выполнения работ	

		выростной пруд с р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край									работ 29.10.2014
Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с помощью ручных инструментов	Площадь расчистки устьев и русел рек от древесных завалов с помощью ручных инструментов, га	Базовая протока, Аньюйского рыбоводного завода, Хабаровский край	1,5	0,6		2,1 **	0 **				Акт выполнения работ 30.07.2014
		Искусственно вырытая протока, соединяющая выростной пруд с р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	2,5	0,5		2,5	0,5				Акт выполнения работ 29.10.2014
Вспашка и боронование поверхностного слоя грунта на перекатах водоемов	Площадь вспашки и боронование поверхностного слоя грунта на перекатах водоемов, га	Выростной пруд, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край	1,3			0 *	1,3 *				Акт выполнения работ 29.10.2014
Расчистка русел водопроводящих и сбросных каналов от кустарников и иной растительности с помощью ручных инструментов	Протяженность очищенных с помощью ручных инструментов русел проводящих и сбросных каналов, км	Базовая протока, Аньюйского рыбоводного завода, Хабаровский край		0,32			0,32				Акт выполнения работ 30.07.2014
		Искусственно вырытая протока, соединяющая выростной пруд с р. М. Уда, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край		2			2				Акт выполнения работ 29.10.2014
Уничтожение жесткой и мягкой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей жесткой водной растительности скошенной камышекосилкой, га	Выростной пруд, Удинского рыбоводного завода, Хабаровский край		1,2			1,2				Акт выполнения работ 29.10.2014

Очистка водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, а также брошенных сетей и иных бесхозных орудий лова	Количество мусора, а также брошенных сетей и иных бесхозных орудий лова тыс.м ²	р. М. Уда, Удинского рыболовного завода, Хабаровский край			90	28			118 ***	***		Акт выполнения работ 29.10.2014
		Протока Кирпичная, Анюйского рыболовного завода, Хабаровский край			50	10			50	10		Акт выполнения работ 29.10.2014

* Работы не выполнялись в связи с высоким уровнем воды р. М. Уда.

** Работы, утвержденные государственным заданием на 2 и 3 квартал 2014 г. были выполнены в полном объеме в отчетном квартале в связи тем, что во время паводка в 2013 году нанос древесных завалов был значительно выше запланированного объема на отчетный период.

*** Работы были выполнены в полном объеме в 3 квартале.

Начальник учреждения



А.С. Слободчиков

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Амурского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству



С.В. Михеев